



**Российская Федерация**  
**Контрольно-счетная палата**  
**городского округа Фрязино**  
**Московской области**

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

Е-mail: [ksp-fryazino@mail.ru](mailto:ksp-fryazino@mail.ru)

30.12.2019 № 01-20/30

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г \_ | Г \_ |

Директору МБУ  
«Городское хозяйство»  
г. Фрязино

Д.В. Петрухину

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

В соответствии с пунктом 2.13 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68 (с изм. от 25.12.2019 № 90), в период с 26 по 30 декабря 2019 года проведена проверка исполнения муниципального контракта по комплексному благоустройству дворовой территории ул. Советская, д. 10а, ул. Пионерская д. 1 (далее — контрольное мероприятие).

Проведение проверки вызвано обращением в Контрольно-счетную палату городского округа Фрязино начальника Главного контрольного управления Московской области И.П. Румянцевой в связи с поступившей к ним жалобой жителей городского округа Фрязино, ул. Советская, д. 10а, ул. Пионерская д. 1. Жители жаловались на то, что:

«Половина оборудования на спортивной площадке не установлена, забор красили 3 раза и после дождей краска смывается, площадки до конца не доделаны, после произведенных работ дворовая территория не приведена в порядок. Элементы благоустройства:

- парковка — нет
- видеонаблюдение - нет
- наружное освещение — нет
- информационный стенд — установлен только на одной детской площадке, а на спортивной площадке отсутствует».

По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено следующее:

1. МБУ «Городское хозяйство», находящееся по адресу: 141190, Московская обл., город Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чистякова Евгения Ивановича и ООО «Инженер Строй-Фрязино», находящееся по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул.

Московская, д. 11, стр. 2, офис 1, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Галстян Ары Арамаисовича, по итогам электронного аукциона заключили муниципальный контракт № 0848300066519000083 от «29» июля 2019 г. «Комплексное благоустройство дворовой территории, находящейся по адресу: г.о. Фрязино, ул. Пионерская, д. 1, 3, ул. Октябрьская, д. 7, ул. Советская, д.10а» (далее — Контракт).

2. В соответствии с пунктом 4.1 Контракта, в течение 5 рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик предоставляет Заказчику:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- счет на оплату;
- счет-фактуру;
- акт приемки работ комиссией – 4 экземпляра;
- акт скрытых работ ( в т.ч. цветные фотографии) – 4 экземпляра;
- журнал производства работ.
- документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и установленных элементов благоустройства;
- схемы (карты выполнения работ с привязкой к адресу – 2 экз;
- цветные фотографии объектов до начала, вовремя выполнения работ, после выполнения работ – на бумажном носителе, а также в электронной форме на адрес заказчика.
- паспорта на игровое оборудование;
- сертификат завода изготовителя на изготовление детского игрового оборудования;
- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при выполнении работ.

3. Среди представленных на проверку в Контрольно-счетную палату документов и материалов отсутствуют документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и установленных элементов благоустройства, акты приемки работ комиссией, а также паспорта на:

- качалку на пружине (вместо нее Подрядчиком представлен паспорт на карусель-ромашку, не предусмотренную локальным сметным расчетом);
- стенд информационный;
- песочницу (представленные паспорта на песочницу «Кораблик» и «Песочный домик» не соответствуют песочнице, предусмотренной техническим заданием к Контракту).

Согласно техническому заданию к Контракту, не предоставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. Однако Акты выполненных работ приняты Заказчиком без замечаний.

4. Не предоставление Контрольно-счетной палате актов приемки работ комиссией дает основание считать, что Акт о приемке выполненных работ подписан Заказчиком без проведения экспертизы результатов произведённых работ, что нарушает требования статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 4.2 Контракта.

5. В нарушение пункта 7.7 Контракта, за не предоставление Подрядчиком документов, обязательных при сдаче выполненных работ, Заказчик не выставил Подрядчику штрафные санкции в размере 5000 руб. за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренные пунктом 4.1 Контракта.

6. В Акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 11.09.2019 из 15 ед. оборудования, предусмотренного локальным сметным расчетом, отсутствует поставка 2 ед. оборудования:

- брусьев, 1 шт., стоимостью 35 416,94 руб.
- спортивного комплекса, 1 шт., стоимостью 44 150,28 руб.

Стоимость монтажа оборудования в связи с этим уменьшилась на 354,17 руб. (10% стоимости не поставленных брусьев) и 1 766,01 руб. (4% стоимости не поставленного спортивного комплекса), соответственно.

Не поставка вышеуказанного оборудования, со слов Заказчика, связана с отказом жителей д. 1 по ул. Пионерская и д. 10А по ул. Советская, поскольку оно рассчитано на детей подросткового возраста и не отвечает потребностям взрослого населения данных домов. Не поставка согласована с Подрядчиком и не считается ненадлежащим исполнением Контракта.

По сравнению с локальным сметным расчетом в Акте о приемке выполненных работ уменьшились и объемы выполненных работ по устройству асфальтированных дорожек, повлекшие уменьшение стоимости работ по разделу 8 на 4 798,17 руб. (на 14,2%).

Общая стоимость Акта о приемке выполненных работ на 102 744,87 руб. меньше стоимости локального сметного расчета (1 615 676,68 руб. против 1 718 421,55 руб.). По исполнению Контракта с уменьшением цены Заказчиком не подписано дополнительное соглашение на изменение и расторжение Контракта, что нарушает требования статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Комиссией в составе инспекторов Контрольно-счетной палаты Кленовой Ю.Б. и Новиковой Е.С., директора МБУ «Городское хозяйство» Петрухина Д.В., в присутствии заявительницы Зубковой О.М. 27 декабря 2019 года проведен осмотр на местности результатов выполненных работ по комплексному благоустройству дворовой территории, находящейся по адресу: г.о. Фрязино, ул. Пионерская, д. 1, ул. Советская, д. 10а.

В результате осмотра установлено:

- На детской площадке установлена песочница «Кораблик», не соответствующая техническому заданию к Контракту (согласно которому предусмотрена песочница 2000\*2000\*500 со съёмной крышкой).

Согласно части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении

контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. Замена песочницы не была согласована в установленном порядке с Заказчиком, что не позволяло производить ее замену.

- На детской и спортивной площадках имеется металлическое ограждение длиной 88,5 м. (согласно локальному сметному расчету и Акту о приемке выполненных работ — 76 м.). Местами ограждение плохо покрашено (локальным сметным расчетом работы по окраске ограждения не предусматривались).
- На детской и спортивной площадках имеется резиновое покрытие из переработанной крошки, площадью 229 кв. м. (по локальному сметному расчету и Акту о приемке выполненных работ — 235 кв. м.). Имеется зона дефекта резинового покрытия в месте установки маятникового тренажера УТ-006.
- Территория вокруг площадок после сдачи выполненных работ не благоустроена, имеются неровности почвы, остатки строительного мусора, что противоречит Сводам Правил 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр), которых Подрядчик должен придерживаться при выполнении работ, что предусмотрено техническим заданием к Контракту.
- Асфальтовая дорожка при входе на детскую площадку имеет неровность, что создает определенные неудобства и опасность для передвижения людей и детских колясок.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Составить план устранения нарушений.
2. Принять меры по устранению вышеуказанных нарушений.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущении нарушений законодательства РФ при исполнении муниципального контракта № 0848300066519000083 от «29» июля 2019 г.
4. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко