



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО**

Мира проспект, д. 15а, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 8 (496) 566-90-60, факс 8 (496) 567-26-74
e-mail: fryazino@mosreg.ru, web: <https://adm-fryazino.ru/>
ОКПО 04034622, ОГРН 1025007070890
ИНН/КПП 5052002128/505001001

Председателю
контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино
Московской области

Л.А. Панченко

20.06.2025 № 152Исх-4001

на № _____ от _____

Уважаемая Любовь Анатольевна!

Администрацией городского округа Фрязино проведен анализ выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений в рамках контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на благоустройство общественных территорий (сквера) г. Фрязино, ул. Институтская». По результатам проведенного анализа сообщаем следующее:

По Муниципальному Контракту № 0848300066524000062 на выполнение работ по благоустройству г. Фрязино, ул. Институтская, 10А, заключенному 13.08.2024 между администрацией городского округа Фрязино Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «НОРЭНС ГРУПП» направлены две Претензии:

с требованием об оплате пени в сумме 25 596,72 руб. за невыполнение работ в предусмотренный Контрактом срок;

с требованием об устранении нарушений, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий в виде неисполнения в полном объеме работ, предусмотренных Контрактом.

По Муниципальному Контракту № 084300066524000078 на выполнение работ по благоустройству г. Фрязино, ул. Институтская, 10А, заключенному 03.10.2024 между администрацией городского округа Фрязино Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «НОРЭНС ГРУПП»:

МКУ ЦБС внесены изменения в постановление Администрации от 26.12.2024 № 1330;

внесены изменения в бухгалтерский учет движимого имущества сквера по


ул. Институцкая, 10а - забор по указанному адресу списан с бухгалтерского учета недвижимого имущества.

Приложение: претензия в 2 экз. на 2 л. каждая.

Заместитель главы городского округа Фрязино

А.А. Вольчак





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

Мира проспект, д. 15а, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 8 (496) 566-90-60, факс 8 (496) 567-26-74
e-mail: fryazino@mosreg.ru, web: <https://adm-fryazino.ru/>
ОКПО 04034622, ОГРН 1025007070890
ИНН/КПП 5052002128/505001001

Генеральному директору
ООО "НОРЭНС ГРУПП"
Горбатову Е.В.

19.06.2025 № 152Исх-3995

на № _____ от _____

Претензия

Между Администрацией городского округа Фрязино Московской области (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «НОРЭНС ГРУПП» (далее - Подрядчик), 13.08.2024 заключен муниципальный контракт № 0848300066524000062 на выполнение работ по благоустройству г. Фрязино, ул. Институтская, 10А (далее - Контракт), в соответствии с Проектом благоустройства территории в сроки, предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение 2 к Контракту) и передачи результата работ Заказчику в обусловленные Контрактом сроки.

Перечень, порядок и объемы работ по Контракту, определены в приложении № 1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» (далее — работы).

В соответствии с условиями Контракта Подрядчик обязан выполнить работы и сдать их результат Заказчику в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

В ходе проверки сотрудниками Контрольно-счетной палаты в присутствии начальника Управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Никишкина П.Ю., директора МКУ «УКС» Мартынова И.В. и руководителя проекта ООО «НОРЭНС ГРУПП» Зеидова А.Г. произведены осмотры выполненных работ, в ходе которых установлено:

некачественное выполнение работ по посеву газонов на сумму 1 446 889,17 руб.;

некачественное выполнение работ по устройству рулонных газонов на сумму 1583003,99 руб.;

отсутствие посадки 305 шт. Барвинка малого Vinca minor C2-C3 на сумму

200674,71 руб.;

отсутствие посадки 500 шт. Котовника Фассена Кит Кэт Nepeta faassenii Kit Cat C2-C3 на сумму 318 468,95 руб.

Общая сумма нарушений по Контракту составила 3 549 036,82 руб.

отсутствие кустарников - 1 шт. Спиреи серой (пепельной) на сумму 8 852,73 руб.

не выполнены работы по разметке на парковке на сумму 10 074,31 руб.

Общая сумма нарушений по Контракту составила 18 927,04 руб.

Таким образом Подрядчик допустил нарушение условий Контракта (предусмотренные приложением № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту), а именно: не выполнил работы по вышеуказанным видам в полном объеме.

В соответствии с пунктом 12 Контракта, определен Порядок урегулирования споров.


Учитывая вышеизложенное, Администрация городского округа Фрязино требует не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения настоящей претензии, предоставить письменные объяснения о причинах невыполнения видов работ установленных Контрактом в полном объеме, а также в срок не позднее 10 (десяти) дней устранить выявленные нарушения условий Контракта.

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной, ее получившей, требований претензии.

Дополнительно информирую, Вас о том, что в случае невыполнения Подрядчиком настоящей претензии, Администрация городского округа Фрязино оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд Московской области за защитой своих прав.

Заместитель главы городского округа Фрязино

А.А. Вольчак





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

Мира проспект, д. 15а, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 8 (496) 566-90-60, факс 8 (496) 567-26-74
e-mail: fryazino@mosreg.ru, web: <https://adm-fryazino.ru/>
ОКПО 04034622, ОГРН 1025007070890
ИНН/КПП 5052002128/505001001

Генеральному директору
ООО "НОРЭНС ГРУПП"
Горбатову Е.В.

19.06.2025 № 152Исх-3996

на № _____ от _____

Претензия

Между администрацией городского округа Фрязино Московской области (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «НОРЭНС ГРУПП» (далее - Подрядчик) 13.08.2024 заключен Муниципальный контракт № 0848300066524000062 на выполнение работ по благоустройству г. Фрязино, ул. Институтская, 10А (далее - Контракт), в соответствии с Проектом благоустройства территории в сроки, предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение 2 к Контракту) и передачи результата работ Заказчику в обусловленные Контрактом сроки.

Перечень, порядок и объемы работ по Контракту, определены в приложении № 1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» (далее — работы).

В соответствии с условиями Контракта Подрядчик обязан выполнить работы и сдать их результат Заказчику в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

В ходе проверки сотрудниками Контрольно-счетной палаты порядка исполнения контракта № 0848300066524000062 от 13.08.2024 установлены нарушения Подрядчиком сроков исполнения некоторых этапов работ, а именно:

- этап «Устройство покрытий»: согласно приложению № 2 к Контракту срок исполнения этапа установлен 76 дней от даты заключения контракта, т. е. 28.10.2024. Однако, Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) № 2.3 от 02.11.2024 на сумму 6 094 456,70 руб.

Пунктом 7.3 Контракта установлена ответственность Подрядчика.

В соответствии с п. 7.3.1 в случае просрочки исполнения Подрядчиком

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 7.3.2. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Таким образом сумма пени составляет 25 596,72 руб.

Таким образом Подрядчик допустил нарушение условий Контракта (предусмотренные приложением № 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту), а именно: не выполнил работы в установленный Контрактом срок.

В соответствии с пунктом 12 Контракта, определен Порядок урегулирования споров.


Учитывая вышеизложенное, Администрация городского округа Фрязино требует в срок, установленный п. 12.2. Контракта предоставить письменные объяснения о причинах невыполнения работ в установленный Контрактом срок, а также в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней оплатить пени в сумме 25 596,72 руб.

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной, ее получившей, требований претензии.

Дополнительно информирую, Вас о том, что в случае невыполнения Подрядчиком настоящей претензии, Администрация городского округа Фрязино оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд Московской области за защитой своих прав.

Заместитель главы городского округа Фрязино

А.А. Вольчак



Лист согласования к документу № 152Исх-3996 от 19.06.2025. В ответ на № 152Вх-5563 (28.05.2025)

Инициатор согласования: Брашкова Н.П. консультант Администрация городского округа Фрязино

Согласование инициировано: 19.06.2025 16:59

Краткое содержание: Отчет сквер

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ			Тип согласования: последовательное	
N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии
1	Вольчак А.А.		ЭП Подписано 19.06.2025 17:44	-