



**Российская Федерация
Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области**

Администрация
городского округа
Фрязино

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

E-mail: ksp-fryazino@mail.ru

29.01.2024 № 01-13/01

на № _____ от _____

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с пунктом 2.21 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2023 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2022 № 64 (в ред. от 11.12.2023 № 66), в период с 13 по 27 декабря 2023 года проведено контрольное мероприятие «Аудит закупки на ремонт помещения для создания библиотечного пространства с музейной экспозицией по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б».

По результатам проведения контрольного мероприятия в адрес Заместителя главы администрации городского округа Фрязино Шуваловой Ю.М. Контрольно-счетной палатой внесено Представление от 29.12.2023 № 01-13/30 с требованиями:

1. Провести анализ выявленных нарушений. Принять меры по их устранению и не допущению в дальнейшем.
2. Принять меры по взысканию с ООО «ЕВРО СТРОЙ» незаконно полученных средств в сумме 10 330 298,38 руб. за невыполненные работы по ремонту помещений библиотеки по адресу г. Фрязино, ул. Комсомольская, 17Б, либо обеспечить выполнение подрядчиком в полном объеме и надлежащим качеством работ, согласно Акту выполненных работ от 17.11.2023.
3. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение 30 дней

со дня получения настоящего представления.

09 января 2024 года Заместитель главы администрации городского округа Фрязино Шувалова Ю.М. уведомила Контрольно-счетную палату (исх. № 152Исх-6) об устранении выявленных нарушений и обратилась с просьбой принять участие в комиссионной оценке выполненных работ.

10 января 2024 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Орловой О.А. и Кленовой Ю.Б., в присутствии заместителя Главы администрации Силаевой Н.В., директора МКУ г. Фрязино «Управление капитального строительства» Данькевича Н.Л., начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Шмидт Е.Л. и представителей ООО «ЕВРО СТРОЙ» проведен осмотр выполненных работ.

В ходе осмотра установлено, что по сравнению с результатами исполнения Контракта по состоянию на 26 декабря 2023 года, послужившими основанием для внесения Контрольно-счетной палатой Представления от 29.12.2023 № 01-13/30, подрядчиком выполнена значительная часть работ.

Однако, оставались частично невыполненными работы по устройству перегородок из гипсокартонных листов, газобетонных блоков, выравниванию и окраске стен, установке светильников. Стоимость невыполненных работ по состоянию на 10.01.2024 составила 3 152 714,05 руб.

19 января 2024 года комиссия в составе аудитора Контрольно-счетной палаты Орловой О.А., заместителя Главы администрации Силаевой Н.В., директора МКУ г. Фрязино «Управление капитального строительства» Данькевича Н.Л., директора ООО «ЕВРО СТРОЙ» Алехина А.Ю. повторно провела осмотр выполненных работ (Акт осмотра № 3 от 19.01.2024).

В результате осмотра установлено не выполнение части работ:

- окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен площадью 108,24 кв.м;
- устройство перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» площадью 54,12 кв.м;
- установка светодиодных светильников на штырях — 30 шт.;
- подключение к электросетям точечных светильников — 30 шт.;
- установка 103 светодиодных светильников размером 1200*180*19 мм (вместо 1195*295*80 мм), не подключенных к электросетям;
- установка одноклавишных выключателей — 7 шт.;
- установка розеток для скрытой проводки — 70 шт.;
- установка розеток неутропленного вида при открытой проводке — 27 шт.

Стоимость невыполненных работ по состоянию на 19.01.2024 составила 2 421 264,16 руб.

29 января 2024 года Заместитель главы администрации городского округа Фрязино Шувалова Ю.М. уведомила Контрольно-счетную палату (исх. № 152Исх-502), что работы выполнены частично, результаты отражены в Акте осмотра № 3.

Таким образом, в установленный Представлением от 29.12.2023 № 01-13/30 срок, требования Контрольно-счетной палаты исполнены не в полном объеме, что является нарушением статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 18 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.10.2021 № 105/24 (Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля).

В соответствии с вышеизложенным Контрольно-счетная палата настоящим Предписанием требует исполнить Представление от 29.12.2023 № 01-13/30 в срок **не позднее 05 февраля 2024 года:**

взыскать с ООО «ЕВРО СТРОЙ» незаконно полученные средства в сумме 2 421 264,16 руб. за невыполненные работы по ремонту помещений библиотеки по адресу г. Фрязино, ул. Комсомольская 17б, и уведомить об этом Контрольно-счетную палату в письменном виде с приложением копий подтверждающих документов.

Неисполнение в срок Предписания (Представления) контрольно-счетного органа образует состав административного правонарушения, ответственность за которое устанавливается частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко