

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

городского округа Фрязино

наименование муниципального образования

«Замена напольного покрытия большого игрового зала МУДО ДЮСШ г. Фрязино»

наименование проекта

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неисползованных средств, руб. | Причины отклонения |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|---|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| всего | Средств а областн ого бюджета | Средств а местно го бюджет а | Вклад насел ения* | всего | Средства областног о бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населен ия* | всего | Средства областног о бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населен ия* | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7+ 8 | 6 | 7 | 8 | 9 = 10 + 11 + 12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | |
| 1300000,00 | 982800,00 | 304200,00 | 13000,00 | 1221987,12 | 923822,26 | 285944,99 | 12219,87 | 1221987,12 | 923822,26 | 285944,99 | 12219,87 | 0 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 14.10.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.10.2022 г.

5. К отчету прилагаются на ____ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Бабаченко Сергей Викторович
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Фрязино:

Воробьев Дмитрий Ричардович
(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «__» декабря 2022 г.