

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка исполнения муниципального контракта по
комплексному благоустройству дворовой территории
ул. Советская, д. 10а, ул. Пионерская д. 1»

В связи с обращением жителей городского округа Фрязино Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино в период с 26 по 30 декабря 2019 года провела проверку исполнения муниципального контракта по комплексному благоустройству дворовой территории ул. Советская, д. 10а, ул. Пионерская д. 1.

В своем обращении жители жаловались на то, что «половина оборудования на спортивной площадке не установлена, забор красили 3 раза и после дождей краска смывается, площадки до конца не доделаны, после произведенных работ дворовая территория не приведена в порядок. Элементы благоустройства:

- парковка — нет
- видеонаблюдение - нет
- наружное освещение — нет
- информационный стенд — установлен только на одной детской площадке, а на спортивной площадке отсутствует».

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. Среди представленных на проверку в Контрольно-счетную палату документов и материалов отсутствуют документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и установленных элементов благоустройства, акты приемки работ комиссией, а также паспорта на:

- качалку на пружине (вместо нее Подрядчиком представлен паспорт на карусель-ромашку, не предусмотренную локальным сметным расчетом);
- стенд информационный;
- песочницу (представленные паспорта на песочницу «Кораблик» и «Песочный домик» не соответствуют песочнице, предусмотренной техническим заданием к Контракту).

Согласно техническому заданию к Контракту, не предоставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. Однако Акты выполненных работ приняты Заказчиком без замечаний.

2. Не предоставление Контрольно-счетной палате актов приемки работ комиссией дает основание считать, что Акт о приемке выполненных работ подписан Заказчиком без проведения экспертизы результатов произведенных работ, что нарушает требования статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 4.2 Контракта.

3. В нарушение пункта 7.7 Контракта, за не предоставление Подрядчиком документов, обязательных при сдаче выполненных работ, Заказчик не

выставил Подрядчику штрафные санкции в размере 5000 руб. за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренные пунктом 4.1 Контракта.

4. В Акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 11.09.2019 из 15 ед. оборудования, предусмотренного локальным сметным расчетом, отсутствует поставка 2 ед. оборудования:

- брусев, 1 шт.
- спортивного комплекса, 1 шт.

Не поставка вышеуказанного оборудования, со слов Заказчика, связана с отказом жителей, поскольку оно рассчитано на детей и не отвечает потребностям взрослого населения данных домов. Не поставка согласована с Подрядчиком и не считается ненадлежащим исполнением Контракта.

Общая стоимость Акта о приемке выполненных работ на 102 744,87 руб. меньше стоимости локального сметного расчета. По исполнению Контракта с уменьшением цены Заказчиком не подписано дополнительное соглашение на изменение и расторжение Контракта, что нарушает требования статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Комиссией в составе инспекторов Контрольно-счетной палаты, директора МБУ «Городское хозяйство», в присутствии заявительницы 27 декабря 2019 года проведен осмотр на местности результатов выполненных работ по комплексному благоустройству дворовой территории, находящейся по адресу: г.о. Фрязино, ул. Пионерская, д. 1, ул. Советская, д. 10а.

В результате осмотра установлено:

- На детской площадке установлена песочница «Кораблик», не соответствующая техническому заданию к Контракту (согласно которому предусмотрена песочница 2000*2000*500 со съемной крышкой).

Согласно части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. Замена песочницы не была согласована в установленном порядке с Заказчиком, что не позволяло производить ее замену.

- На детской и спортивной площадках имеется металлическое ограждение. Местами ограждение плохо покрашено (локальным сметным расчетом работы по окраске ограждения не предусматривались).
- На детской и спортивной площадках установлено резиновое покрытие из переработанной крошки. Имеется зона дефекта резинового покрытия в месте установки маятникового тренажера УТ-006.
- Территория вокруг площадок после сдачи выполненных работ не благоустроена, имеются неровности почвы, остатки строительного мусора,

что противоречит Сводам Правил 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр), которых Подрядчик должен придерживаться при выполнении работ, что предусмотрено техническим заданием к Контракту.

- Асфальтовая дорожка при входе на детскую площадку имеет неровность, что создает определенные неудобства и опасность для передвижении людей и детских колясок.

По результатам проверки в МБУ «Городское хозяйство» направлено Представление Контрольно-счетной палаты с требованием устранить выявленные нарушения. Заявителю направлен ответ на обращение.