

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

городского округа Фрязино

наименование муниципального образования

«Лесные животные сквера города Фрязино»

наименование проекта

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполненных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
4900000,00	4071900,00	779 100,00	49 000,00	4 900 000,00	4 071 900,00	779 100,00	49 000,00	1 260 835,99	1 047 754,71	164081,28	49 000,00	3 639 164,01	3 639 164,01	

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 16.10.2020 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 21.12.2020 г.

5. К отчету прилагаются на ___ листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Мельников Василий Борисович
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Фрязино:

Воробьев Дмитрий Ричардович
(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «28» декабря 2020 г.