



Российская Федерация
Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,

E-mail: ksp-fryazino@mail.ru

15.05.2019 № 01-20/10

на № _____ от _____

Г _ | Г _ |

Заместителю главы
администрации городского
округа Фрязино

Егорову А.Д.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2019 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 25.12.2018 № 68, в период с 01 по 26 апреля 2019 года Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств — Управления культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино за 2018 год (далее — контрольное мероприятие).

По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой установлено следующее:

1. Муниципальная программа городского округа Фрязино «Физическая культура и спорт города Фрязино» на 2017-2021годы, утверждена Постановлением Главы города от 10.10.2016 № 693.

Подпрограммой «Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта» предусмотрены следующие мероприятия на 2018 год:

1. Оснащение оборудованием и оплата коммунальных услуг физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с объемом финансирования в размере 1 993,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности — 1 516,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятия 2 происходило в рамках контракта № 0148200005416000256 от 10.06.2016, заключенного Управлением культуры и

спорта и ООО «Стройкрансервис». Первоначальная стоимость контракта составляла 154 500 000,00 руб.

Дополнительным соглашением от 02.03.2018 № 2 к контракту цена контракта повышена в рамках законодательства о закупках и установлена в размере 161 941 280,00 руб.

На запрос Контрольно-счетной палаты Управлением культуры и спорта представлены акты о приемке выполненных работ (КС-2), согласно которым работы выполнены на сумму 158 433 139,72 руб.

Согласно платежным документам, Управлением культуры и спорта оплачены работы ООО «Стройкрансервис» на общую сумму 140 265 164,5 руб.

В бухгалтерском учете Управления культуры и спорта (карточка расчетов с дебиторами и кредиторами) начисление и уплата по вышеназванному контракту отражена в размере 140 265 164,5 руб.

В ходе настоящей проверки установлено, что в бухгалтерском учете не отражен Акт о приемке выполненных работ № 10 от 27.04.2018 на сумму 18 167 975,22 руб. и, соответственно, в бюджетной отчетности Управления культуры и спорта не отражена и кредиторская задолженность на 01.01.2019 в сумме 18 167 975,22 руб., что привело к грубому искажению бухгалтерской отчетности.

Данное нарушение возникло в связи с допущенным прежним начальником Управления культуры и спорта Ширкиным Б.Г. нарушением части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», устанавливающей, что лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. Акт выполненных работ (ф. КС-2) по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по адресу: г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 23А от 27.04.2018 не был передан Ширкиным Б.Г. в централизованную бухгалтерию для постановки на бюджетный учет.

По этому факту Контрольно-счетная палата намерена привлечь Ширкина Б.Г. к административной ответственности (уведомление направлено 14.05.2019).

Управлением культуры и спорта от Министерства строительного комплекса Московской области 10.09.2018 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU50-44-11694-2018. Данный объект поставлен на кадастровый учет 17.09.2018 (кадастровый номер: 50:44:0010108:1110).

Однако до настоящего времени не проведена государственная регистрация права муниципальной собственности на объект, чем нарушена часть 1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Со слов начальника отдела учета и распоряжения муниципальным имуществом КУИЖВ Елифановой А.Н. заявление о государственной регистрации не представляется в связи с отсутствием акта приемки объекта капитального строительства, предусмотренного п. 8.6 муниципального контракта № 0148200005416000256 от 10.06.2016.

Акт приема-сдачи объекта от 08.06.2018, подписанный директором ООО «Стройкрансервис» Петровым В.Е. и заместителем начальника Управления

культуры и спорта Кашириной С.А., не соответствует по форме, предусмотренной приложением № 2 к муниципальному контракту № 0148200005416000256 от 10.06.2016 (отсутствуют данные о стоимости выполненных работ).

При проверке бюджетной отчетности Управления культуры и спорта установлено, что в 2018 году Управлением приобретено оборудование для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на сумму 1 293 580,53 руб. В ходе настоящей проверки 25.04.2019 сотрудниками Контрольно-счетной палаты в присутствии начальника Управления культуры и спорта Шуваловой Ю.М. и главного инспектора отдела физической культуры и спорта Управления культуры и спорта Бодунова С.Н. был проведен осмотр имущества, приобретенного для ФОК в 2018 году.

В результате осмотра установлено, что все имущество имеется в наличии, но не используется в связи с отсутствием фактического ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса. Неиспользование по назначению движимого имущества в течение длительного времени (более 3 месяцев) считается неэффективным использованием бюджетных средств в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Вам надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по устранению причин и условий их возникновения. Обеспечить проведение мероприятий по фактическому вводу в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном».

2. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко