

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Оценка законности и эффективности расходования бюджетных средств
на реализацию проектов инициативного бюджетирования городского
округа Фрязино в 2021 году»

В соответствии с пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 15.04.2021 № 25), в период с 21 апреля по 05 мая 2022 года Контрольно-счетной палатой городского округа Фрязино проведено контрольное мероприятие «Оценка законности и эффективности расходования бюджетных средств на реализацию проектов инициативного бюджетирования городского округа Фрязино в 2021 году».

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино от 18.04.2022 № 26 (далее — контрольное мероприятие).

Объекты контрольного мероприятия:

1. Администрация городского округа Фрязино.
2. Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино».
3. Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство».
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «ОЛИМП» городского округа Фрязино».

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. Федеральный [закон](#) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) предусматривает участие населения в решении широкого круга вопросов, связанных с развитием муниципальных образований, и определяет формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.

2. В соответствии с Постановлением Правительства МО от 17.12.2019 № 992/44, Распоряжением ГУТП МО от 23.03.2020 № 3, постановлениями Главы городского округа Фрязино от 28.12.2020 № 663, от 08.12.2020 № 620 в 2020-2021 годах в городском округе Фрязино была проведена работа по отбору проектов инициативного бюджетирования на 2021 год:

1) Разработка проектной документации по благоустройству прогулочной зоны вдоль реки Любосеевка.

Стоимость проекта — 1 300,0 тыс. руб., в том числе, 227,5 тыс. руб. (17,5%) - местный бюджет, 13,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 1 059,5 тыс. руб. (81,5%) - субсидия из бюджета Московской области.

В голосовании на портале «Добродел» по адресу: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet в период с 15.12.2020-24.12.2020 приняло участие 177 человек. Итоги голосования: «за» - 175 чел., «против» - 2 чел.

2) Приобретение и установка хоккейной коробки с элементами благоустройства по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А.

Стоимость проекта — 4 900,0 тыс. руб., в том числе, 857,5 тыс. руб. (17,5%) - местный бюджет, 49,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 3 993,5 тыс. руб. (81,5%) - субсидия из бюджета Московской области.

В голосовании на портале «Добродел» приняло участие 198 человек. Итоги голосования: «за» - 197 чел., «против» - 1 чел.

3) Ремонт теннисного корта МБУ «Спортивная школа «Олимп» г.о. Фрязино».

Стоимость проекта — 3 500,0 тыс. руб., в том числе, 612,5 тыс. руб. (17,5%) - местный бюджет, 35,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 2 852,5 тыс. руб. (81,5%) - субсидия из бюджета Московской области.

В голосовании на портале «Добродел» приняли участие 131 человек. Итоги голосования: «за» - 129 чел., «против» - 2 чел.

4) Создание литературной гостиной на тему «Семейная династия просветителей из Фрязино».

Стоимость проекта — 1 000,0 тыс. руб., в том числе, 175,0 тыс. руб. (17,5%) - местный бюджет, 10,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 815,0 тыс. руб. (81,5%) - субсидия из бюджета Московской области.

В голосовании на портале «Добродел» приняли участие 162 человек. Итоги голосования: «за» - 162 чел., «против» - 0 чел.

5) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в районе дома 2 Б.

Стоимость проекта — 7 000,0 тыс. руб., в том числе, 1 225,0 тыс. руб. (17,5%) - местный бюджет, 70,0 тыс. руб. (1%) - средства населения, 5 705,0 тыс. руб. (81,5%) - субсидия из бюджета Московской области.

В голосовании на портале «Добродел» приняли участие 162 человек. Итоги голосования: «за» - 161 чел., «против» - 1 чел.

3. Решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 16.12.2020 № 27/8 (с изм.) «О бюджете городского округа Фрязино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на финансирование проектов инициативного бюджетирования на 2021 год было установлено 17 700,0 тыс. руб., в том числе:

- субсидия из бюджета Московской области - 14 425,5 тыс. руб.
- инициативные платежи граждан - 177,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета — 3 097,5 тыс. руб.

4. Закупки товаров, работ, услуг для реализации проектов инициативного бюджетирования городского округа Фрязино осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

1) Разработка проектной документации по благоустройству прогулочной зоны вдоль реки Любосеевка.

Муниципальный контракт № 0848300066521000098 от 03.08.2021 (далее — Контракт) заключен Администрацией (Заказчик) с ООО «НОВА» (Подрядчик) на сумму 838 000,0 руб.

Срок выполнения работ: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения Контракта.

В установленные контрактом сроки работы не были выполнены. Заказчик уведомил Подрядчика (№ 131-ИСХ-6527 от 19.11.2021) об одностороннем расторжении Контракта (далее — Уведомление) на основании части 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и пункта 8.2 Контракта.

В нарушение пункта 7.3.2 Контракта Заказчик не начислил Подрядчику неустойку за просрочку исполнения обязательств, размер которой на день Уведомления составлял 3 771,0 руб.

2) Приобретение и установка хоккейной коробки с элементами благоустройства по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А.

Муниципальный контракт № 08448300066521000097 от 27.08.2021 (далее — Контракт) заключен МБУ ГХ (Заказчик) и ООО «С.К.М-групп» (Подрядчик) на сумму 4 508 000,0 руб.

Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2021.

Контракт исполнен с нарушением срока выполнения работ на 73 дня. В нарушение пункта 7.3.2 Контракта Заказчик не начислил Подрядчику неустойку за просрочку исполнения обязательств, размер которой на день представления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ КС-2 составил 82 271,0 руб.

3) Ремонт теннисного корта МБУ «Спортивная школа «Олимп»».

Муниципальный контракт № 0848300066521000102 от 02.08.2021 (далее — Контракт) заключен Спортивной школой «Олимп» (Заказчик) и ООО «ШЕЛЛИКС» (Подрядчик) на сумму 3 162 838,43 руб.

Заказчиком нарушен срок подписания Акта о приемке выполненных работ, установленный приложением 3 к Контракту — 33 дня со дня получения документа, т. е. до 28.09.2021.

4) Создание литературной гостиной на тему «Семейная династия просветителей из Фрязино.

Контракт № Ф-38/21 от 17.07.2021 заключен МУ ЦКиД «Факел» (Заказчик) с ИП Копейкин М. Ю. (Поставщик) на поставку оборудования на сумму 194000,0 руб. на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Контракт № Ф-40/21 от 20.07.2021 на поставку музейной мебели (витрины) заключен МУ ЦКиД «Факел» (Заказчик) с ООО «ИМАТО» (Поставщик) на сумму 477 500,0 руб. на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Товар поставлен с полным объеме 19.08.2021. Акт подписан Заказчиком 09.11.2021, что нарушает сроки, установленные приложением 3 к Контракту — 5 рабочих дней от даты получения Акта, т. е. до 26.08.2021.

Контракт № Ф-39/21 от 19.07.2021 на поставку музейной мебели заключен МУ ЦКиД «Факел» (Заказчик) с ИП Гагаев Р.А. (Поставщик) на сумму 148 000,0 руб. на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

5) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в районе дома 2 Б.

Контракт № 0848300066521000096 от 27.08.2021 (далее — Контракт) заключен МБУ ГХ (Заказчик) с ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ» (Подрядчик) на сумму 6983584,8 руб.

Акт о приемке выполненных работ КС-2 составлен Подрядчиком 30.09.2021. Однако 16.11.2021 Заказчиком направлен мотивированный отказ на Акт о приемке выполненных работ КС-2 в связи с тем, что Подрядчиком был выполнен не весь объем работ (установлены не все МАФ, не выполнены работы по устройству видеонаблюдения). Повторно мотивированный отказ на Акт о приемке выполненных работ КС-2 направлен Заказчиком 29.11.2021 по тем же основаниям, что и 16.11.2021.

Дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ КС-2 — 10.12.2021.

5. Для оценки законности и эффективности расходования бюджетных средств на реализацию проектов инициативного бюджетирования в ходе настоящей проверки работниками Контрольно-счетной палаты проведены осмотры и контрольные замеры четырех объектов инициативного бюджетирования, введенных в действие в 2021 году.

1) Приобретение и установка хоккейной коробки с элементами благоустройства по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А.

25.04.2022 проведен осмотр хоккейной коробки и контрольные замеры результатов выполненных работ, в результате которых установлено:

1. Отсутствуют установленные баскетбольные стойки в количестве 4 штук. Данные стойки в упакованном виде находятся на складе МБУ «Городское хозяйство» по адресу: ул. Садовая, 18а.

2. На хоккейных воротах отсутствует сетка. Данные сетки для ворот в количестве 2-х штук находятся на складе МБУ «Городское хозяйство» по адресу: ул. Садовая, 18а.

3. Не нанесена линия горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами для футбола и баскетбола.

4. Имеется деформация (разрушение) резинового покрытия в 3-х местах внутри хоккейной коробки и в 1-м месте — за распашными воротами.

5. Запирающие устройства — щеколды калиток для игроков не заходят в пазухи для закрытия.

При этом, актом о приемке выполненных работ № 1 от 13.12.2021 ООО «С.К.М-групп» закрыты работы по установке 4-х баскетбольных стоек и нанесе-

нию линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами в сумме 10 987,40 руб.

2) Благоустройство сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в районе дома 2 Б.

25.04.2022 проведен осмотр и контрольные замеры результатов работ, в результате которых установлено:

1. Отсутствует Пергола с подвесным диваном. Данная Пергола с подвесным диваном находится на складе МБУ «Городское хозяйство» по адресу: ул. Садовая, 18а. Директором МБУ «Городское хозяйство» представлен Акт № 1 от 05.01.2022 о повреждении (уничтожении) данного имущества в результате вандальных действий, составленный комиссией МБУ «Городское хозяйство» в присутствии подрядчика ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ».

2. Отсутствуют три подвесные качели (в наличии только опоры). Со слов директора МБУ «Городское хозяйство», данные качели сняты для покраски. 26.04.2022 подвесные качели установлены на опоры.

3. Асфальтобетонное покрытие тротуара имеет значительные дефекты укладки.

4. Часть рулонного газона не прижилась или вымерзла.

Комиссией МБУ «ГХ» составлен акт выявленных дефектов от 26.04.2022 № 30 и направлен подрядчику письмом от 26.04.2022 № 15 для устранения выявленных дефектов по восстановлению газонного и асфальтобетонного покрытий и выполнения работ в срок до 31.05.2022. Стоимость работ, подлежащая восстановлению, составляет 593 686,80 руб.

В ходе контрольных замеров установлено наличие металлических пешеходных ограждений «Брайтон» протяженностью 194,2 м. При этом, актом о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2021 ООО «ИНВЕСТ-КАПИТАЛ» закрыты работы по устройству металлических пешеходных ограждений «Брайтон» протяженностью 223 м. Таким образом, установлено завышение объема выполненных работ на 28,8 м, что привело к завышению стоимости на сумму 158 419 руб.

3) Ремонт теннисного корта МБУ «Спортивная школа «Олимп».

26.04.2022 проведен визуальный осмотр и контрольные замеры результатов работ по ремонту теннисного корта, в результате которых установлено:

1. Актом о приемке выполненных работ № 024 от 22.08.2021 ООО «ШЭЛЛИКС» выполнены работы по устройству покрытия Shellix Hard 1,5 мм в объеме 1436 кв.м. В ходе контрольных замеров установлено, что площадь покрытия теннисного корта составляет 1425,23 кв.м.

Таким образом, установлено завышение объема выполненных работ на 10,77 кв.м, что привело к завышению стоимости на сумму 27 524,0 руб.

2. Финишное покрытие имеет значительные повреждения и отслоения. В центре площадки возле стойки имеется неровность покрытия (незначительное проседание).

До проведения настоящего осмотра Комиссией МБУ «СШ «Олимп» составлен дефектный акт от 21.04.2022 № 11/04, в котором также было указано повреждение финишного покрытия на площади 100 кв.м.

Дефектный акт вручен представителю подрядчика - заместителю директора ООО «ШЭЛЛИКС» для устранения повреждений финишного покрытия (без указания срока устранения нарушений).

Стоимость работ по ненадлежащему выполнению финишного покрытия теннисного корта, подлежащая восстановлению, составила 197 354,4 руб.

4) Создание литературной гостиной на тему «Семейная династия просветителей из Фрязино».

27.04.2022 проведен визуальный осмотр поставленного по контрактам имущества. В ходе осмотра установлено наличие всего приобретенного имущества в соответствии с техническими заданиями.

ВЫВОДЫ

Проведенная оценка законности и эффективности расходования бюджетных средств на реализацию проектов инициативного бюджетирования городского округа Фрязино в 2021 году установила следующие нарушения законодательства, на общую сумму 1 074 013,6 руб., в том числе:

— не начисление неустойки при нарушении подрядчиками сроков выполнения работ — 86 042,0 руб.

— нарушения заказчиками условий выполнения контрактов — 0,0 руб.

— завышение объемов и оплаты выполненных работ — 196 930,4 руб.

— приемка и оплата работ ненадлежащего качества — 791 041,2 тыс. руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Направить подрядным организациям, выполнявшим работы по установке хоккейной коробки с элементами благоустройства по адресу: городской округ Фрязино, проспект Мира, в районе дома 20 А, благоустройству сквера «Сказка» по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, в районе дома 2 Б и ремонту теннисного корта МБУ «Спортивная школа «Олимп», претензии с требованиями в разумные сроки устранить недостатки и нарушения выполненных работ.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко