

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка эффективности расходования бюджетных средств
на ремонт дворовых территорий и обустройство детских игровых
площадок за 2021-2022 годы»

В соответствии с пунктом 2.19 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 22.07.2022 № 48), в период с 15 августа по 19 сентября 2022 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на ремонт дворовых территорий и обустройство детских игровых площадок за 2021-2022 годы» (далее — контрольное мероприятие).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино от 11.08.2022 № 51.

Проверкой установлено:

1. Постановлением Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 утверждена муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее — Программа).

По состоянию на 01.08.2022 в Программу семнадцать раз вносились изменения: постановлениями Главы городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 726, от 29.01.2020 № 58, от 26.03.2020 № 183, от 27.05.2020 № 276, от 29.06.2020 № 329, от 05.08.2020 № 409, от 02.09.2020 № 461, от 10.11.2020 № 555, от 30.12.2020 № 686, от 22.01.2021 № 56, постановлениями Администрации от 08.04.2021 № 58, от 24.06.2021 № 261, от 05.10.2021 № 498 от 03.12.2021 № 621, от 25.01.2022 № 54, от 06.05.2022 № 314, от 30.06.2022 № 454.

В соответствии с Паспортом Программы муниципальным заказчиком данной программы является Администрация.

Программой утвержден адресный перечень дворов для комплексного благоустройства на территории городского округа Фрязино Московской области по итогам голосования на портале «ДОБРОДЕЛ».

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» включает в себя проведение мероприятий по обустройству общественных и дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области с целью создания комфортной среды проживания граждан, в том числе следующие мероприятия:

- 01.10. «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области»;

- 01.17. «Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета»;
- 01.21. «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий»;
- 01.39. «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области»;
- 01.43. «Комплексное благоустройство дворовых территорий»;
- F2.08. «Ремонт дворовых территорий»;
- F2.15. «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области».

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» включает в себя проведение мероприятий по содержанию территории городского округа Фрязино Московской области и повышению эффективности использования, в том числе следующие мероприятия:

- 01.03. «Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий»;
- 1.20. «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий»;
- F2.01. «Ремонт дворовых территорий».

2. На 2021 год предусматривается общий объем финансирования Программы в части мероприятий на ремонт дворовых территорий и обустройство детских игровых площадок (в редакции постановления администрации № 54 от 25.01.2022) в размере 71 868,02 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий в 2021 году осуществлялось путем выделения бюджетных средств в объеме 44 577,23 тыс. руб. на исполнение муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» и 27 290,76 тыс. руб. - средства субсидии на иные цели.

Финансирование программных мероприятий за счет средств субсидии на иные цели произведено в нарушение пункта 2.8 Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Фрязино Московской области субсидий на иные цели, утвержденного постановлением Администрации от 24.03.2021 № 19 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Фрязино Московской области субсидий на иные цели», предусматривающего предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, не включаемых в муниципальное задание (однако, большая часть программных мероприятий с теми же наименованиями включалась в муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство»).

3. На 2022 год предусматривается общий объем финансирования Программы в части мероприятий на ремонт дворовых территорий и обустройство детских игровых площадок (в редакции постановления администрации № 454 от 30.06.2022) в размере 35 220,24 тыс. руб.

При этом, в муниципальном задании МБУ «Городское хозяйство» на 2022 год заложены средства на ямочный ремонт дворовых территорий и организацию

благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 25 873,5 тыс. руб., а Соглашением на выделение субсидии на иные цели на благоустройство дворовых территорий и обустройство и установку детских игровых площадок - еще 24 614,9 тыс. руб., что суммарно превышает объем средств на эти цели, предусмотренный Программой и решением о бюджете на 2022 год.

4. При проверке исполнения контрактов на реализацию программных мероприятий установлены факты:

4.1. Оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов:

- не в соответствии с целевой статьей закупки, установленной контрактом № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 12 550 092,0 руб.;

- не в соответствии с заявленными характеристиками товара, установленными контрактом № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 31 679,0 руб.;

- не в соответствии с целевой статьей закупки, установленной контрактом № 0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 11 385 549,60 руб.;

- не в соответствии с заявленными характеристиками товара, установленными контрактом № 0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 67 893,0 руб.;

- не в соответствии с целевой статьей закупки, установленной контрактом № 0848300066521000013 от 08.04.2021 с ИП Галстян Артуром Араевичем - 915 430,93 руб.;

- не в соответствии с целевой статьей закупки, установленной контрактом № 1941955 от 04.10.2021 с ИП Гордиенко Алексеем Игоревичем - 520 000,0 руб.;

- не в соответствии с целевой статьей закупки, установленной контрактом № 0848300066521000105 от 02.08.2021 с ИП Гордиенко Алексеем Игоревичем - 921 390,0 руб.;

- не в соответствии с целью закупки, установленной контрактом № Э-2/2021 от 23.09.2021 с ООО «ГИЛЭКС» - 147 000,0 руб.

4.2. Фальсификации исполнительной производственно-технической документации на выполнение скрытых работ:

- к контракту № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 753 051,6 руб.;

- к контракту № 0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 779 319,6 руб.

4.3. Приемки и оплаты завышенных объемов работ (несоответствия фактических объемов выполненных работ и отраженных в Актах приемки

выполненных работ, выявленного в результате контрольных замеров, производимых Контрольно-счетной палатой в присутствии Заказчика:

- контракт № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 43 058,76 руб., 395 623,33 руб., 131 812,32 руб.;

- контракт № 0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 42 961,51 руб., 430 078,52 руб., 345 678,31 руб., 189 725,52 руб., 9 304,71 руб.;

- контракт № 0148200005421000247 от 13.05.2021 с ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЗАБАВА" - 17 001,48 руб.

4.4. Не соблюдения подрядчиками сроков исполнения обязательств по контрактам и не применения при этом Заказчиком штрафных санкций:

- контракт № 0848300066521000118 от 27.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 245 354,3 руб.;

- контракт № 0148200005421000247 от 13.05.2021 с ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЗАБАВА" - 26 868,70 руб.

4.5. Приемки и оплаты работ ненадлежащего качества (код 04.45.002 Классификатора нарушений):

- контракт № 0848300066521000024 от 02.08.2021 с ООО «ВОСТОК СТРОЙ» - 583 908,0 руб.

4.5. Приемки и оплаты Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением сроков (код 04.44.001 Классификатора нарушений):

- контракт № 363840-21 от 12.07.2021 с ООО «Закстрой» - 487 826,75 руб.;

- контракта № 0848300066521000013 от 08.04.2021 с ИП Галстян Артур Араевичем - 746 076,21 руб.;

- контракт № 0848300066521000105 от 02.08.2021 с ИП Гордиенко Алексеем Игоревичем — 812 511,0 руб.;

- контракт № 0148200005422000276 от 30.05.2022 с ООО ТД "МАФ" - 2 309 987,50 руб.

5. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены факты нарушения МБУ «Городское хозяйство» Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Фрязино Московской области, утвержденного постановлением Администрации от 29.11.2021 № 603:

заявка № 109 от 28.12.2021 на перечисление субсидии на Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета в размере 753 156,03 руб. и Обустройство и установку детских игровых площадок в размере 929,19 руб. сверх потребности учреждения.

ВЫВОДЫ

Итого, проверкой эффективности расходования бюджетных средств на ремонт дворовых территорий и обустройство детских игровых площадок за 2021-2022 годы установлены нарушения законодательства на общую сумму 62 934 027,87 руб.:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Администрации и МБУ «Городское хозяйство» проанализировать выявленные нарушения. Принять меры по их устранению.
2. Муниципальное задание МБУ «Городское хозяйство» на 2022 год, Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели привести в соответствие с муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы и решением Совета депутатов от 17.12.2021 № 129/29 (с изм.) «О бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Провести претензионную работу в отношении подрядных организаций, допустивших нарушения исполнения контрактов, повлекшие за собой необоснованные расходы на оплату невыполненных работ, не поставленных товаров, не качественно выполненных работ.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино

Л.А. Панченко